



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

**Determina del Responsabile
del Servizio Tecnico Comunale**

N. **60**/T/22

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DEL BOCCIODROMO COMUNALE.
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI.
CUP: B31B21007280001
CIG: 8887687F51

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 31.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale Geom. Alfredo Rosina, per una spesa complessiva di €. 100.000,00 di cui €. 83.910,35 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €. 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 11.089,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di espletamento di procedura negoziata i lavori venivano affidati con propria determina n. 97/T/21 in data 07.09.2021 alla ditta IM-EL OSASIO s.r.l., Via Peschiere n. 42/I, 10040 - Osasio (TO), c.f./P.IVA 01221640012, per un importo di €. 85.000,13 oltre IVA di legge;
- in data 22.09.2021 veniva sottoscritto con la suddetta impresa il contratto d'appalto, rep. n. 666, sotto forma di scrittura privata registrabile in caso d'uso per l'importo netto di €. 85.000,13;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 10.05.2022 con il quale il Direttore dei lavori ha certificato l'ultimazione degli stessi in pari data;

VISTO gli atti relativi allo stato finale, la relativa contabilità, il Certificato di Regolare Esecuzione ed il quadro economico a consuntivo redatti in data 10.05.2022 dal Direttore dei lavori Geom. Alfredo Rosina e controfirmati senza riserve dall'appaltatore, attestanti la conformità delle opere alle prescrizioni contrattuali e la maturazione di un credito a saldo nei confronti della ditta IM-EL OSASIO s.r.l. di €. 85.000,13 oltre I.V.A.;

RITENUTO pertanto di approvare gli atti contabili ed amministrativi nonché il Certificato di Regolare Esecuzione, in favore dell'impresa che ha eseguito i lavori, a tutto il 10.05.2022;

VISTA la fattura n. FP-000012 del 13.06.2022 per l'importo di €. 85.000,13 oltre IVA 10% pari ad €. 8.500,01 per complessivi €. 93.500,14 emessa dalla ditta IM-EL OSASIO s.r.l.;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico suddetto, come risulta dal DURC n. protocollo INAIL_32004211, con scadenza validità 10.07.2022;

PRECISATO che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'art. 1669 del codice civile;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte vigente;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 136 del 13.08.2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 30.09.2020;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. DI APPROVARE le risultanze contabili dello Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, nonché il quadro economico a consuntivo dei lavori di “Realizzazione impianto fotovoltaico installato sulla copertura del Bocciodromo Comunale”, dai quali si evince che può corrispondersi all’impresa appaltatrice IM-EL OSASIO s.r.l. con sede in Osasio (TO), Via Peschiere n. 42/I, c.f./P.IVA 01221640012, la somma di €. 85.000,13 oltre ad IVA 10% di €. 8.500,01 per complessivi €. 93.500,14, a saldo di ogni suo avere a fronte dell’esecuzione dei lavori in argomento;
2. DI LIQUIDARE e pagare conseguentemente alla ditta IM-EL OSASIO s.r.l. la somma succitata di €. 93.500,14 di cui alla fattura n. FP-000012 del 13.06.2022 dando atto che la somma relativa all’IVA pari ad €. 8.500,01 sarà riversata all’Erario ai sensi di quanto prescritto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 23.01.2015;
3. DI DARE ATTO che l’importo di €. 93.500,14 IVA 10% compresa, è stato impegnato alla MISSIONE/PROGRAMMA 06.01-2/MACROAGGREGATO 02 del Bilancio 2022/2024, gestione RESIDUI;
4. DI PRECISARE che l’appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell’art. 229, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria che provvederà ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta IM-EL OSASIO s.r.l. per la somma netta fatturata (imponibile) e, a favore dell’Erario della somma per l’I.V.A., in applicazione dell’art. 1 – comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 che ha introdotto il meccanismo dello “split payment”;
6. DI ATTESTARE il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
7. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
8. DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell’Ente ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Frugarolo, li 15.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Alfredo Rosina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio on-line, sul sito www.comune.frugarolo.al.it,

PER GG.	15	DAL	16.06.2022	AL	01.07.2022
---------	----	-----	------------	----	------------

Frugarolo, li 16.06.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Frugarolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
