



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

**Determina del Responsabile
del Servizio Tecnico Comunale**

N. 09/T/22

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE.
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE.
CUP: B31E20000260005
CIG: 86538864A4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 01.03.2021, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 73.703,88 di cui €. 71.086,93 a base d'asta soggetti a ribasso, €. 2.616,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 25.892,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione, aggiornato in conformità all'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la propria Determinazione n. 57/T/21 del 06.05.2021, con la quale è stata indetta procedura negoziata da esperire attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale di Committenza ASMECOMM promossa da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà degli Enti Locali – Consortile s.c. a r.l., mediante procedura telematica con invito a n. 5 operatori economici scelti tra quelli iscritti nell'albo fornitori della piattaforma telematica ASMECOMM, risultati in possesso dei requisiti richiesti;
- la propria Determinazione n. 67/T/21 del 29.05.2021, con la quale si è provveduto alla nomina della Commissione di gara ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la propria Determinazione n. 69/T/21 del 31.05.2021, con la quale si è provveduto all'approvazione dei verbali di gara ed il prospetto di aggiudicazione generati dalla piattaforma telematica ASMECOMM a favore dell'operatore economico NEWTECH INFORMATICA s.r.l. di Costigliole d'Asti (AT) che ha presentato un ribasso percentuale del 23,100% pari ad un importo netto di €. 54.665,85 a cui vanno aggiunti €. 2.616,95 a titolo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% di €. 12.602,22 per complessivi €. 69.885,02;
- la propria Determinazione n. 78/T/21 del 12.06.2021, con la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'intervento in oggetto a favore dell'operatore economico NEWTECH INFORMATICA s.r.l. di Costigliole d'Asti (AT);
- la propria Determinazione n. 163/T/21 del 31.12.2021, con la quale si è provveduto ad approvare la Perizia suppletiva e di variante al progetto di realizzazione del sistema di lettura targhe e videosorveglianza sul territorio comunale redatta in data 15.12.2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Cappellari dell'importo suppletivo di €. 5.812,12 oltre IVA 22%, dando atto che l'importo contrattuale dell'opera affidata alla ditta NEWTECH INFORMATICA s.r.l. di Costigliole d'Asti (AT), viene riformulato in complessivi €. 63.094,92 (al netto del ribasso d'asta ed IVA 22%);

DATO ATTO che i rapporti con l'appaltatore sono regolati dal Contratto d'Appalto Rep. n. 658 del 21.06.2021 e successivo Atto di Sottomissione in data 31.12.2021;

VISTI i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto, predisposti dal Direttore dei lavori Ing. Paolo Cappellari;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 07.01.2022 con il quale il Direttore dei lavori ha certificato l'ultimazione degli stessi in pari data;

VISTA la relazione sul conto finale ex art. 200 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento emesso in data 04.02.2022 dal Direttore dei lavori Ing. Paolo Cappellari e controfirmato senza riserve dall'appaltatore, attestante la conformità delle opere alle prescrizioni contrattuali e la maturazione di un credito a saldo nei confronti della ditta NEWTECH INFORMATICA s.r.l. di €. 63.094,92 oltre I.V.A.;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha firmato i libretti delle misure, il registro di contabilità, lo stato finale senza apporre riserve in merito;

RITENUTO pertanto di approvare gli atti contabili ed amministrativi nonché il Certificato di Regolare Esecuzione, in favore dell'impresa che ha eseguito i lavori, a tutto il 07.01.2022;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico suddetto, come risulta dal DURC n. protocollo INAIL_30514190, con scadenza validità 06.04.2022;

PRECISATO che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'art. 1669 del codice civile;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte vigente;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 136 del 13.08.2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 30.09.2020;

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. DI APPROVARE le risultanze contabili dello Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, nonché il quadro economico a consuntivo dell'intervento di "Realizzazione del sistema di lettura targhe e videosorveglianza sul territorio comunale", dai quali si evince che può corrispondersi all'impresa appaltatrice NEWTECH INFORMATICA s.r.l. con sede in Costigliole d'Asti (AT), Via Alba n. 41, c.f./P.IVA 01632740054, la somma di €. 63.094,92 oltre ad IVA 22% di €. 13.880,88 per complessivi €. 76.975,80, a saldo di ogni suo avere a fronte dell'esecuzione dei lavori in argomento;
2. DI LIQUIDARE e pagare conseguentemente alla ditta NEWTECH INFORMATICA s.r.l. la somma succitata di €. 63.094,92 previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica, dando atto che la somma relativa all'IVA pari ad €. 13.880,88 sarà riversata all'Erario ai sensi di quanto prescritto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 23.01.2015;
3. DI DARE ATTO che l'importo di €. 76.975,80 IVA 22% compresa, è stato impegnato alla gestione COMPETENZA della MISSIONE/PROGRAMMA 03.02-2/MACRO AGGREGATO 02 del bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
4. DI DARE ATTO altresì che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile; l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria che provvederà ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta NEWTECH INFORMATICA s.r.l. per la somma netta fatturata (imponibile) e, a favore dell'Erario della somma per l'I.V.A., in applicazione dell'art. 1 – comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 che ha introdotto il meccanismo dello "split payment";
6. DI ATTESTARE il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
7. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
8. DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell'Ente ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Frugarolo, lì 07.02.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Alfredo Rosina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line, sul sito www.comune.frugarolo.al.it,

PER GG.	15	DAL	07.03.2022	AL	22.03.2022
---------	-----------	-----	------------	----	------------

Frugarolo, li 07.03.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Frugarolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
